



Municipalidad de
Fray Bartolomé
de las Casas

Oficio No.002-2024 Ref. ALCALDIA/AFFH/DMP
Fray Bartolomé de las Casas, A.V.
10 de Enero del 2024


A:
Licda Keila Gramajo Víchez
Secretaría General -SEGEPLAN-

Tengo el agrado de dirigirme a su persona, deseándole toda clase de éxitos en sus labores que diariamente realiza.

El motivo de la presente es para hacer entrega del TERCER INFORME CUATRIMESTRAL que corresponde a los meses: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del año 2023, en el que se reflejan avances e indicaciones de desempeño de la institución.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente, me suscribo de usted.

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS



POR: _____
HORA: _____

Sr. Arnaldo Federico Fontana Hércules
Alcalde Municipal



Unidos por el Desarrollo

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

Fecha y Hora: 10/01/2024 12:29

Producción/Intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera (a)	Inicial Anual	Vigente	Tipo de programa (a)	Ejecución física/financiera (a)	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er Cuatrimestre (física y financiera)	Acumulado en 3er Cuatrimestre	% Avance 3er Cuatrimestre (física y financiera)	% de Avance 3er Cuatrimestre (física)	% de Avance 3er Cuatrimestre (financiera)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Eje Rural:																	
Ordenamiento Territorial																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
El 100.0% de las municipalidades cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																	
Mejoramiento vial	Metros cuadrados	Meta física	191	191	0	Ejecución física											
Mejoramiento PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO YAXHIA ALDEA YAXHIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ (DE ARRASTRE)	Documento	Meta financiera	21878598.30	21878598.30	0	Ejecución fina	3760170.5	1660177.9	1260177.9	372267.9	10403092.37	47.99%	23193517.04	100%	47.99%	100%	100%
Mejoramiento CALLE ALDEA SAN JOSE QUEBRADA SECA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Documento	Meta física	2	2	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	2	100%	0%	100%	100%
Mejoramiento CALLE ALDEA SAN JOSE QUEBRADA SECA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Documento	Meta financiera	153571.25	153071.25	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	153571.21	100%	0%	100%	100%
Mejoramiento CALLE ALDEA SAN JOSE QUEBRADA SECA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Documento	Meta física	2940	2940	0	Ejecución física	1317.20	0	0	284	1811.20	64.0%	2940	100%	64.0%	100%	100%
Mejoramiento CALLE ALDEA SAN JOSE QUEBRADA SECA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Documento	Meta financiera	1681918	1681918	0	Ejecución financiera	700000	0	0	231918	931918	58.91%	1681918	100%	68.91%	100%	100%
Mejoramiento CALLE (S) INTERIENSA ALDEA NUEVO SEGUN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, AV. (DE ARRASTRE)	Documento	Meta física	2	2	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
Mejoramiento CALLE (S) INTERIENSA ALDEA NUEVO SEGUN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, AV. (DE ARRASTRE)	Documento	Meta financiera	64866.29	64866.29	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
Mejoramiento CARRETERA DE LA ALDEA SANTA ISABEL LA ISLA CASERIO LA MOJARRA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, AV. (DE ARRASTRE)	Documento	Meta física	2	2	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
Mejoramiento CARRETERA DE LA ALDEA SANTA ISABEL LA ISLA CASERIO LA MOJARRA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, AV. (DE ARRASTRE)	Documento	Meta financiera	45500	45500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES INTERIENSA ALDEA URBANA 2023, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	100%
CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES INTERIENSA ALDEA URBANA 2023, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Mes	Meta financiera	4200000	4032636.28	1	Ejecución financiera	459036.19	459036.19	459036.19	459036.19	1836140.76	38.64%	4720278.62	80.31%	43.72%	88.69%	88.69%
CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES INTERIENSA ALDEA URBANA 2023, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	100%
CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES INTERIENSA ALDEA URBANA 2023, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Mes	Meta financiera	3705277	3383885.12	1	Ejecución financiera	801143.36	801142.75	801142.75	801142.75	3204671.01	38.22%	7340115.21	87.65%	86.49%	198.1%	198.1%
MEJORAMIENTO CALLE SECCION I ALDEA BOLONCO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Meta cuatrimestre	Meta física	2880	2880	0	Ejecución física	0	0	0	0	444.67	15.44%	2880	100%	15.44%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SECCION I ALDEA BOLONCO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Meta cuatrimestre	Meta financiera	1525500	1525500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	218668	14.4%	1525500	100%	14.4%	100%	100%

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

Fecha y Hora: 10/01/2024 12:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicia Anual	Vigente	Registro (gramas/clones)	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Consolidativo 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	13014	13014	0	Ejecución fisica	1000	4000000	0	1000000	2000	14.48%	13002.05	94.13%	14.48%	94.13%	
MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL MIRADOR, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	531.20	531.20	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%	531.20	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA SECUNQUUB FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	3393	3393	0	Ejecución fisica	169	90230	0	90230	169	4.90%	3393	100%	4.90%	100%	
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CAJAMPOM FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	3393	3393	0	Ejecución fisica	0	0	0	169.65	169.65	5%	3393	100%	5%	100%	
CONSTRUCCION FUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO BALAM DE ALDEA YAHYA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A V. (DE ARRABASTRE)	Documento	Meta fisica	2	2	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, QUE CONSISTE EN REPARAR 4,200 KMS. DE LA ALDEA POZAD DEL DANTO ALA ALDEA SECHMAG (DE ARRABASTRE)	Documento	Meta fisica	2	2	0	Ejecución fisica	0	0	0	114544	114544	12.0%	891919	100%	12.0%	100%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, QUE CONSISTE EN REPARAR 9,446 KILOMETROS DE ALDEA NUEVA LIBERTAD AL CASERIO SECCAJ (DE ARRABASTRE)	Documento	Meta fisica	2	2	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, QUE CONSISTE EN REPARAR 4,100 KILOMETROS DE LA ALDEA CAOBAL AL CASERIO VILLA NUEVA GUADALUPE (DE ARRABASTRE)	Documento	Meta financiera	74550	74550	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE CALLE EL NARA	Documento	Meta fisica	2	2	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Torcer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

Fecha y Hora: 10/01/2024 12:29

Proyecto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Regimen gramal	Ejecución física/financiera	Ejecución Torcer Cuatrimestre				Total	% Avance a la fecha (Vigente)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance a la fecha (Vigente)	% de Avance al 3er Cuatrimestre (fecha Inicial)	% Avance a la fecha (Inicial)
							Suplemento	Octubre	Noviembre	Diciembre						
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE CALLE EL NARANJAL A EL PORVENIR CAL	Documento	Meta financiera	290115.79	290115.79	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE 2.00 KILOMETROS, PRIMERA FASE, DE CAQUITULA SEXAN II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ (DE ARRABASTRE)	Documento	Meta fisica	2	2	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE 2 KILOMETROS, SEGUNDA FASE DEL CASERIO CAQUITULA SEXAN II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ (DE ARRABASTRE)	Documento	Meta fisica	2	2	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL PORVENIR CALLE IV A LAS PALMAS (DE ARRABASTRE)	Documento	Meta fisica	2	2	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CARRETERA DEL CASERIO SEACTE I A LA ALDEA EL PARAISO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. (DE ARRABASTRE)	Documento	Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Objeto Kaluu:	Gustavania Urbana y Rural															
Ordenamiento:	Ordenamiento Teritorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Agas de despajo publico gestionadas	Meta cuadrado	Meta fisica	2	2	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ESPERANZA II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Meta cuadrado	Meta fisica	420099	420099	0	Ejecución fina				315000	315000	74.81%	315000	98.16%	74.81%	98.16%
CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA APOYAR A LA COORDINADORA MUNICIPAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES 2023, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Meta	Meta financiera	540	540	0	Ejecución fisica				540	540	100%	540	100%	100%	100%
		Meta fisica	320999	320999	0	Ejecución financiera				315000	315000	98.16%	315000	98.16%	98.16%	98.16%
		Meta financiera	12	12	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	100000	100000	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Fiscales y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

Fecha y Hora: 10/01/2024 12:29

Producción/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Iniciativa Anual	Vigente	Rango de ejecución	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cumplido (Meta Vigente)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)							
CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2023. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Mes	Meta fisica	2720046.26	7287236.80	12	0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	6788976.81	12	100%	73.35%	33.33%	248.82%
CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2023 PARA USO EN LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Mes	Meta fisica	890000	890000	12	0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	890000	12	100%	20.93%	33.33%	100%
CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA CIUDADANÍA 2023. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Mes	Meta fisica	100000	100000	12	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2023. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Mes	Meta fisica	359000	736135	12	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	736135	6	66.67%	0%	210.32%	66.67%
MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metros cuadrados	Meta fisica	3260	3260	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	2282	70%	29.02%	70%	29.02%	70%
		Meta financiera	3597160	3597160	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2330000	64.77%	25.85%	64.77%	25.85%	64.77%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

Fecha y Hora: 10/01/2024 12:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Porcentaje ejecución	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (meta física)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (meta física)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (meta física)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (meta física)		
						Septiembre	Octubre	Diciembre								
Objetivo Nacional de Desarrollo: Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	4049745.85	4049745.85	100%	0	0	1321282.01	1623508.4	2944790.52	72.72%	0	0%	0%		
		Meta financiera	384.65	384.65	100%	0	0	21.42	21.42	21.42	5.47%	3724750.52	100%	72.72%	100%	
		Meta física	841057.89	841057.89	100%	0	0	189057.89	349.45	189057.89	22.12%	841057.89	100%	22.12%	100%	
		Meta financiera	359.45	359.45	100%	0	0	0	349.45	349.45	97.22%	349.45	97.22%	97.22%	97.22%	
		Meta física	1318477	1318477	100%	0	0	0	1244900	1244900	94.35%	1244900	94.35%	94.35%	94.35%	
		Meta financiera	368	368	100%	0	0	0	0	0	0%	368	100%	0%	100%	
		Meta física	1260224.16	1260224.16	100%	0	0	1135224.16	171	1135224.16	90.08%	1260224.16	100%	90.08%	100%	
		Meta financiera	244	244	100%	0	0	0	171	171	70.08%	171	70.08%	70.08%	70.08%	
		Meta física	610000	610000	100%	0	0	0	378608.57	378608.57	62.07%	378608.57	62.07%	62.07%	62.07%	
		Meta financiera	395	395	100%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta física	18906.80	18906.80	100%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	18906.80	18906.80	100%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
		Objetivo Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN														
		Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos naturales														
		Familias con servicios de agua según meta consumo humano	Familia	Meta física	2520680.41	2520680.41	100%	0	0	1669692.41	1669692.41	1669692.41	66.21%	0	0%	0%
Meta financiera	228			228	100%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%		
MECANICO, ALDEA BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Municipio	Meta física	11737.05	11737.05	100%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%		
		Meta financiera	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%		

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecucion mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

Fecha y Hora: 10/01/2024 12:29

Producto/Intervencion	Unidad de Medida	Metas fisicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Reporte gramas/acciones	Ejecucion fisica/financiera	Ejecucion Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance Fisico (meta Vigente)	% Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Fisico al 3er. Cuatrimestre (meta Vigente)	% de Avance Fisico al 3er. Cuatrimestre (meta inicial)	% Avance Fisico al 3er. Cuatrimestre (meta inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUCHILHA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.	Metro	Meta fisica	1666.20	1666.20	0	Ejecucion fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecucion financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO MECANICO, AREA URBANA (DE ARRASTRE)	Documento	Meta fisica	2	2	0	Ejecucion fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50287.57	50287.57	0	Ejecucion financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE 2023 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Mes	Meta fisica	12	12	0	Ejecucion fisica					4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1633326.16	2646422.00	1	Ejecucion financiera	166682.41	166682.41	166682.41	166682.41	662720.64	25.04%	2355887.58	89.07%	40.00%	142.48%
CONSTRUCCION ALJIBE DE CONCRETO CASERIO SETINTA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cubico	Meta fisica	113	113	0	Ejecucion fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	21822.86	21822.86	0	Ejecucion financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE DE CONCRETO, IDEA SANTA LUCIA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Ayote en especie	Meta fisica	79	79	0	Ejecucion fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecucion financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SEVAN II FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	4442	4442	0	Ejecucion fisica					442	10.02%	4442	100%	10.02%	100%
		Meta financiera	63010	1165863	1	Ejecucion financiera	0	0	335858	0	335858	23.52%	1158858	97.05%	401.68%	1376.33%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SESRICHU, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	5150	5150	0	Ejecucion fisica					4120	80%	4120	80%	80%	80%
		Meta financiera	657896	1899197.94	1	Ejecucion financiera	0	1503000	0	0	1503000	79.14%	1503000	79.14%	228.48%	228.46%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

Fecha y Hora: 10/01/2024 12:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance al 3er. Cuatrimestre (meta vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre (meta vigente)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (meta vigente)	% de Avance Cuatrimestre (meta inicial)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (meta inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
Eje Katun:																		
Acceso al agua y gestión de RFRN																		
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																		
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	3	3	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiero	20407.17.41	20407.17.41		Ejecución fina	37404.50	37404.50	37404.50	37404.50	148618	0	7.3%	454297	71.7%	7.3%	71.7%	
		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	633609	633609	0	Ejecución financiera	37404.50	37404.50	37404.50	37404.50	148618	0	23.61%	454297	71.7%	23.61%	71.7%	
APLICACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE LA COLONIA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.																		
		Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	
		Meta financiera	692398.83	692398.83	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	
APLICACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SANTA MARIA, BARRIO EL CEMENTERO, BARRIO SANTA CRUZ, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.																		
		Meta física	1707	1707	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	
		Meta financiera	722709.68	722709.68	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	
Eje Katun:																		
Bienestar para la gente																		
Acceso a servicios de salud																		
Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad																		
Niño y niña menor de 6 años con medicamentos de crecimiento	Persona	Meta física	10	10	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiero	10399954.65	10399954.65	0	Ejecución fina	614000	0	1250000	2692358	4556358	0	43.81%	5268358	100%	43.81%	100%	
		Meta física	232	232	0	Ejecución física	145	0	0	13	158	158	68.1%	232	100%	68.1%	100%	
		Meta financiera	1220000	1220000	0	Ejecución financiera	614000	0	0	404000	1018000	0	83.44%	1220000	100%	83.44%	100%	
MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ																		
		Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	
		Meta financiera	23388.80	23388.80	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%	

Avance de Metas Fiscales y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

Fecha y Hora: 10/01/2024 12:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Reporte granular	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance 3er Cuatrimestre (de la Vigencia)	Acumulado al 3er Cuatrimestre (de la Vigencia)	% Avance 3er Cuatrimestre (de la Vigencia)	% Avance 3er Cuatrimestre (de la Vigencia)	% Avance 3er Cuatrimestre (de la Vigencia)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	% Avance 3er Cuatrimestre (de la Vigencia)						
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SECOYOL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	306.25	306.25	0	Ejecución física	0	0	0	0	107.19	35%	107.19	35%	35%	35%	
MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL ROSALITO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	247	247	0	Ejecución física	0	0	0	0	247	100%	988000	100%	100%	100%	
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO ESPERANZA CALLE III, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SANTO DOMINGO CAÑUEN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. (DE ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	265903.10	255903.10	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA NUEVA LIBERAD, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	306.25	306.25	0	Ejecución física	0	0	0	0	214.37	70%	214.37	70%	70%	70%	
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SAN TO DOMINGO CAÑUEN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. (DE ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	1370000	1370000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	850000	62.04%	850000	62.04%	62.04%	62.04%	
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SAN TO DOMINGO CAÑUEN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. (DE ARRASTRE)	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL NARANJAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	69469.76	69469.76	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA ARENAL II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA ARENAL II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2250427	2260427	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA ARENAL II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	306.25	306.25	0	Ejecución física	0	0	0	0	122.50	40%	122.50	40%	40%	40%	
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA ARENAL II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1392746	1392746	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	486569	34.94%	486569	34.94%	34.94%	34.94%	
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA ARENAL II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	306.25	306.25	0	Ejecución física	0	0	0	0	166.25	100%	306.25	100%	100%	100%	
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA ARENAL II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1370000	1370000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	713789	95.9%	1313789	95.9%	95.9%	95.9%	

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

Fecha y Hora: 10/01/2024 12:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Regimen de Ejecución	Ejecución Tercer Cuatrimestre											
						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance Cuatrimestre (fecha Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (fecha Vigente)	% de Avance del Tercer Cuatrimestre (fecha Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (fecha Inicial)		
Eje Ktium:																	
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial																	
Meta Estratégica de Desarrollo: En 2023 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de los ciudadanos																	
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Personas	Meta física	1	1	0	Ejecución física	2967.50	2967.50	2967.50	2967.50	2967.50	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	100000	100000	Ejecución fina	2967.50	2967.50	2967.50	2967.50	2967.50	11870	11.87%	100000	100%	11.87%	100%	
CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FUNCIONAMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL 2023, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Mas	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	2967.50	2967.50	2967.50	2967.50	11870	11.87%	1000000	100%	11.87%	100%	

F: 
Alcalde Municipal

